

# 关于未对园区企业污水管道接入情况进行 排查整改专项实施方案

根据省、市、县污染防治攻坚战“2019年夏季攻势”工作的等有关文件精神，以习近平生态文明思想为指导，坚持新发展理念，全面贯彻落实习近平总书记对湖南工作的重要指示精神，切实推进生态文明建设，认真落实中央、省关于环境保护工作的系列决策和部署，切实打好污染防治攻坚战，认真做好省环保督察反馈问题和当前突出环境问题整改工作，切实改善工业园区环境质量，筑牢绿色发展基础，现制定本实施方案。

## 一、成立工作专班

组长：何六生      工业园副主任

副组长：刘小平      环保办科长

成员： 宋可文 唐原  陆宇航

## 二、专项整改内容

1、要求园区企业必须实行雨污水分流，在建设初期园区规划建设科就靠前服务，明确每个企业雨水、污水接入支管位置高程，坚决杜绝园区雨污水混排、乱排。

2、对已投产企业组织人员对企业进行实地排查，以确保污水管道接入园区污水管网。

3、建立相关台账定期核查更新。

### 三、整改要求

企业加强废水收集和处理，实施园区企业清污、雨污分流改造，分类收集、分质处理，经预处理达到城区污水处理厂接管标准（含主要特征污染物）后，接入污水处理厂集中处理。加强园区污水、雨管网建设，2019年底前，应完成污水管网建设，确保企业污水收集全覆盖。要实行雨污分流，对园区雨水管网进行改造，尽量采取明渠收集输送雨水，废除老旧的雨水管网，防止企业利用其偷排污水，确保所有企业接入园区污水管网。



# 关于园区雨、污未分别收集的整改专项实施方案

根据省、市、县污染防治攻坚战“2019年夏季攻势”工作的等有关文件精神，以习近平生态文明思想为指导，坚持新发展理念，全面贯彻落实习近平总书记对湖南工作的重要指示精神，切实推进生态文明建设，认真落实中央、省关于环境保护工作的系列决策和部署，切实打好污染防治攻坚战，认真做好省环保督察反馈问题和当前突出环境问题整改工作，切实改善工业园区环境质量，筑牢绿色发展基础，现制定本实施方案。

## 一、成立工作专班

组长：黄礼见      工业园副主任

副组长：李曦明      规划建设科科长

成员：郑海兵 乐 宇 胡荣奇

## 二、专项整改内容

1 双碧街、陶然街、玉麟路、云梯路管网全面提质改造实现雨、污分流。

## 三、整改要求

1、双碧街、陶然街、玉麟路、云梯路管网的提质改造升级，实行雨污分流，确保此区域所有企业污水排放入新的

污水管网。

2、全面推进整改落实以确保 2019 年 6 月 30 日完成。



# 关于园区管网跑冒滴漏整改专项实施方案

根据省、市、县污染防治攻坚战“2019年夏季攻势”工作的等有关文件精神，以习近平生态文明思想为指导，坚持新发展理念，全面贯彻落实习近平总书记对湖南工作的重要指示精神，切实推进生态文明建设，认真落实中央、省关于环境保护工作的系列决策和部署，切实打好污染防治攻坚战，认真做好省环保督察反馈问题和当前突出环境问题整改工作，切实改善工业园区环境质量，筑牢绿色发展基础，现制定本实施方案。

## 一、成立工作专班

组长：黄礼见      工业园副主任

副组长：李曦明      规划建设科科长

成员：郑海兵 乐 宇 胡荣奇

## 二、专项整改内容

1、支一路管网提质改造工程起点支一路、终点支二路，污水管网建设总长度300米，预算投资18万元。

2、建设简易污水处理泵站，预算投资80万元。

3、建设从工业南园云梯路铺设管网链接城市污水处理主管网，污水管网建设总长度591米，预算投资45万元。

## 三、整改要求

1、园区支一路、支二路污水管网的提质改造升级，实行雨污分流，确保此区域所有企业污水排放入新的污水管网，根

据地势低洼问题，建设新的小型污水泵站，联通并入园区主管网。

2、排查污水管网通畅修复，依据 2017 年“北控水务公司”对我园区污水排放量 600 吨/日的现场测量评估数据，进一步完善修复被损坏管网，确保园区所有企业污水接入管网并入污水处理厂，无漏排，无直排。

3、全面推进整改落实以确保 2019 年 6 月 30 日完成。



# 新田工业集中区关于 2019 年永州市第一批交办问题落实情况汇报

新田工业集中区管委会

2020 年 8 月 22 日

根据 2018 年中央环保督察“回头看”要求及今年省、市、县污染防治攻坚战“2019 年夏季攻势”工作等有关文件精神，我园区认真落实中央、省关于环境保护工作的决策部署，纵深推进污染防治攻坚，认真整改突出环境问题，工业园区环境质量得到改善。现将园区污染防治整治责任落实情况汇报如下：

## 一、关于雨水与污水未分别收集整改情况

根据省、市、县等有关文件精神，迅速制定方案。现已完成园区道路的全面提质改造：

1、双碧街管网提质改造工程起点新嘉大道、终点陶然街，污水管网建设总长度 2000 米，预算投资 240 万元。

2、陶然街南 4 段管网提质改造工程起点环城南路、终点东溪街，污水管网建设总长度 1500 米，预算投资 190 万元。

3、云梯路管网提质改造工程起点双碧街、终点东溪街，污水管网建设总长度 650 米，预算投资 85 万元。

4、玉麟路管网提质改造工程起点临时便道、终点支四

路，污水管网建设总长度 540 米，预算投资 55 万元。

## 二、关于园区企业污水去向不明整改情况

2018 年开展中央环保督查“回头看”以来，园区环保办组织全体干部职工每月一次对园区内企业生产生活污水、有毒有害气体、固体废弃物等污染物排放情况进行了地毯式摸底排查，建立健全了一企一档资料和企业污染物排放台账，列出了问题清单，特别是对有污水直排、漏排等问题的个别企业及时下达了限期整改通知书对使用锅炉的企业进行了重点监测，并按时间节点和问题清单要求，督促一一整改到位，确保企业污染物达标排放。经排查，企业排出的污水去向不明原因是部分企业污水排入了雨污未分流的管网，需对未实行雨污分流的支一路重新铺设污水管网，实行雨水、污水分流。

## 三、园区管网跑冒滴漏现象整改情况

按照省市县交办的问题清单，经园区主任办公会研究，由园区分管副职落实问题整改，至 2019 年 12 月底，全部完成了交办问题的整改工作。

1、支一路污水管网提质改造工程。施工范围从陶然街至双碧街，污水管网建设总长度 300 米，投入资金 18 万元，由县建筑工程公司承建。从 4 月份开始做项目前期准备工作，包括项目立项、施工图纸设计、预算、评审及核准等工作；

5月份完成人行道透水砖破除、砼路面破除和挖掘污水管沟槽；6月份污水管网埋设、顶管施工完成，人行道及砼路面恢复完成；7月初将陶然街头污水管接入至支一路现有污水井中。通过支一路污水管网提质改造，已确保陶然街、支一路沿途所有排放的污水进行集中收集进入了污水主管网，污水经过污水泵站（2018年建设泵设施，投入资金80余万元）沿双碧街管网到南通路管网并入县城生活污水处理厂。园区雨水与污水全部分别收集，雨污分流如期整改完成，杜绝了漏排、直排、偷排情况。

2、南通路排污管道修复工程。完成了从南通路（云梯路）铺设管网链接城市污水处理主管网修复工作，修复污水管网总长度591米，投资资金45万元。从5月份开始进行施工准备，包括项目报批、施工图设计、预算、评审等及破碎波纹管拆除、水管沟开挖，同时新安装成DN400混凝土排污管完成40%，混凝土包管工程量完成40%；7月份，新安装成DN400混凝土排污管完成100%，混凝土包管完成100%，工程竣工验收，园区污水管网并入县城生活污水处理厂，园区排放的污水通过污水管网全部进入了县城污水处理厂集中处理，全面整改完成了园区污水跑冒滴漏问题。

#### 四、下一步工作打算

今年以来，虽然在污染防治整治中做了一些工作，也取

得了一些成效，但仍然任重道远。一是园区经济基础比较薄弱，环境保护相关资金投入存在较大困难。二是企业坚持环保优先，自觉执行国家环境保护法律法规的意识还有待提高。在今后工作中，园区将进一步创新思路，开拓进取，做好园区污染防治工作。一是严格执行环境保护工作“一岗双责”制；二是做好园区企业日常巡查和环境整治，完善排污监管档案；三是做好园区污水管网、污水泵站等环保设施的日常维护，建立健全记录台账；四是做好园区新、改扩建项目环保“三同时”监管工作；五是加快进度落实风险评估、在线监测及污水处理厂建设工作。